

## **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

### **О ходе реализации мероприятий муниципальной программы «развитие жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» за 2016 год**

Постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 26.09.2014 № 3001 принята муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности Верхнесалдинского городского округа до 2021 год» (далее – Программа), которая включает в себя три подпрограммы:

- 1) «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»;
- 2) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»;
- 3) «Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений».

Финансирование мероприятий Программы в 2016 году осуществлялось за счет средств областного бюджета (субсидии), местного бюджета, внебюджетных средств и было израсходовано на выполнение:

- из областного бюджета – 2 105,0 тыс. руб.,
- из местного бюджета – 21 856,5 тыс. руб.,
- внебюджетные средства – 1 664,8 тыс. руб.

В целом выполнение Программы с учетом экономии составило 72,6% (форма 2 - Приложение 1 к настоящей Пояснительной записке). Целевые показатели достигнуты (форма 1 - Приложение 2 к настоящей Пояснительной записке). Финансирование объектов капитального строительства за счет местного бюджета выполнено на 89,7% (форма 3 - Приложение 3 к настоящей Пояснительной записке).

#### **Реализация Подпрограммы «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» (далее – Подпрограмма 1)**

По итогам 2016 года по Подпрограмме 1 были реализованы запланированные мероприятия:

- 1) Разработана в полном объеме проектно-сметная документация для строительства объектов сооружения биологического очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 70 м<sup>3</sup> /сутки. В д. Северная, проведена экспертиза инженерных изысканий, проектно-сметной стоимости. Освоено 960,7 тыс. руб., экономия составила 100,0 тыс. руб.;
- 2) Проведена модернизация котельной № 3. Субсидии из местного бюджета перечислены полностью в размере 11 971,00 тыс. руб.;
- 3) Подготовлены к отопительному сезону котельные: заменены дымовые трубы на котельных в д. Северная, д. Никитино, п. Песчаный, п. Басьяновский. Субсидии из местного бюджета перечислены полностью в размере 6 418,9 тыс. руб.;
- 4) Разработана проектно-сметная документация, проведены инженерно-изыскательские работы, документы сданы на экспертизу по объектам сооружения электроснабжения мкр. «Мельничный», мкр. «Юго-восточный», ул. Ветеринарная – ул.

Лесная на общую сумму 1023,28 тыс. руб. Оплата будет произведена в 1 квартале 2017 года. Экономия составила 418,2 тыс. руб.;

5) Проработаны предпроектные варианты газоснабжения частного сектора деревни Северная Верхнесалдинского городского округа в соответствии с муниципальным контрактом на сумму 97,5 тыс. руб. Оплата будет произведена в 1 квартале 2017 года.

В Подпрограмму 1 вошли мероприятия по модернизации котельной № 5 из инвестиционной программы «Развитие системы теплоснабжения МУП «Гор.УЖКХ» в г. Верхняя Салда на 2015-2017 годы», утвержденной распоряжением Правительства Свердловской области от 30.10.2014 № 1332-РП, в объеме – 7737,73 тыс. руб. Запланированные денежные средства МУП «Гор.УЖКХ» не освоило. Из-за неисполнения инвестиционной программы МУП «Гор.УЖКХ» мероприятия по модернизации котельной № 5, включенные в Подпрограмму 1 муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности Верхнесалдинского городского округа до 2021 год» не выполнены.

В целом в рамках Подпрограммы 1 за 2016 год освоено 67,9% средств из всех источников финансирования от планового объема с учетом экономии. Развернутый отчет представлен в форме 2 строки 19-70 (Приложение 1 к Пояснительной записке).

Целевые показатели достигнуты. Развернутый отчет по показателям с комментариями – в форме 1 строки 1-10.1 (Приложение 2 к настоящей Пояснительной записке).

#### **Реализация Подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» (далее – Подпрограмма 2)**

По итогам 2016 года по Подпрограмме 2 были реализованы все запланированные мероприятия:

1) к началу отопительного сезона заменены дымовые трубы на котельных в д. Северная, д. Никитино, п. Песчаный, п. Басьяновский. Субсидии из местного бюджета на выполнение данных работ перечислены в полном объеме - 6 418,9 тыс. руб.

2) за счет внебюджетных средств 874,7 тыс. руб. (инвестиционной программы МУП «Гор. УЖКХ») проведена теплоизоляция тепловых сетей, расположенных по адресу: перекресток улиц Народной стройки д.6 и ул. Строителей д.19 – ЦТП №3 по ул. Чкалова д. 80;

3) в декабре 2016 года установлены общедомовые приборы учета по адресу: город Верхняя Салда, ул. Устинова, дом № 19 корпус 1. С этой целью выделенная из местного бюджета субсидия по факту выполненных работ в объеме 234,4 тыс. руб. будет перечислена получателям в 1 квартале 2017 года;

4) за счет средств местного и областного бюджета, а также софинансирования из внебюджетных источников в объеме 4 952,9 тыс. руб. модернизированы 3 лифта по адресам: город Верхняя Салда ул. Энгельса, д.70 корп. 1 и ул. Спортивная д.12, корп.2. Финансирование мероприятия с учетом экономии осуществлено полностью (100%), субсидии из областного и местного бюджетов перечислены по факту выполненных работ в полном объеме.

В целом в рамках Подпрограммы 2 за 2016 год освоено 96,7% средств из всех источников финансирования от планового объема с учетом экономии. Развернутый отчет представлен в форме 2 строки 71-109 (Приложение 1 к Пояснительной записке).

Целевые показатели достигнуты. Развернутый отчет по показателям с комментариями – в форме 1 строки 11-20 (Приложение 2 к настоящей Пояснительной записке).

**Реализация Подпрограммы «Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений».**  
**(далее – Подпрограмма 3)**

Финансирование мероприятия Подпрограммы 3 в 2016 году осуществлялось за счет средств местного бюджета. На выполнение запланированного мероприятия по Подпрограмме 3 объем средств местного бюджета составил 400,9 тыс. руб., который был направлен в качестве субсидий на поддержку 10-ти садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, расположенных на территории Верхнесалдинского городского округа» в соответствии с постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 22.12.2015 № 3810 «Об утверждении Перечня получателей субсидий на возмещение затрат на инженерное обеспечение территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, расположенных на территории Верхнесалдинского городского округа».


Мероприятие выполнено. Субсидии перечислены в полном объеме. Целевые показатели достигнуты. Развернутый отчет по показателям с комментариями – в форме 1 строки 21-25 (Приложение 2 к настоящей Пояснительной записке).

Заместитель главы администрации  
по жилищно-коммунальному хозяйству,  
энергетике и транспорту



Г.В. Наумова

Главный специалист отдела ЖКХ



А.В. Ширяева

**ОТЧЕТ**  
о реализации муниципальной программы  
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности  
Верхнесалдинского городского округа до 2021 года"

форма 1

Достижение целевых показателей муниципальной программы  
за 2016 год

№ строки	Цели, задачи и целевые показатели	Единица измерения	Значение целевого показателя*			Процент выполнения		Причины отклонений от планового значения
			план (год)	план (отчетный период)	факт	от годового значения	от значения отчетного периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Подпрограмма "Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Верхнесалдинского городского округа до 2021 года"							
2.	Цель 1. Повышение безопасности проживания населения за счет развития и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры							
3.	Задача 1. Обеспечение необходимым объемом и качеством услуг потребителей							
4.	Целевой показатель 1. Заменено водопроводных сетей (за год)	км	0,5	0,5	2,4	480,0	480,0	увеличение за счет внеплановых замен водопроводных сетей в связи с устранением аварий
5.	Целевой показатель 2. Удельный вес протяженности водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности водопроводных сетей	процент	68,8	68,8	66,4	103,6	103,6	показатель улучшен на 2,4 процентных пункта за счет внеплановых замен водопроводных сетей в связи с устранением аварий

№ строки	Цели, задачи и целевые показатели	Единица измерения	Значение целевого показателя*			Процент выполнения		Причины отклонений от планового значения
			план (год)	план (отчетный период)	факт	от годового значения	от значения отчетного периода	
6.	Целевой показатель 3. Заменено канализационных сетей	км	0,1	0,1	0,0	0	0	дефицит бюджета МУП "Гор.УЖКХ"
7.	Целевой показатель 4. Удельный вес протяженности канализационных сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности канализационных сетей	процент	61,2	61,2	61,2	100	100	-
8.	Целевой показатель 5. Заменено тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении (за год)	км	1	1	2,93	293	293	увеличение за счет внеплановых замен тепловых и паровых сетей в связи с устранением аварий
9.	Целевой показатель 6. Удельный вес протяженности тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене, в общей протяженности тепловых и паровых сетей (за год)	процент	62,18	62,18	58,1	107,1	107,1	показатель улучшен на 4,1 процентных пункта за счет внеплановых замен тепловых и паровых сетей в связи с устранением аварий

№ строки	Цели, задачи и целевые показатели	Единица измерения	Значение целевого показателя*			Процент выполнения		Причины отклонений от планового значения
			план (год)	план (отчетный период)	факт	от годового значения	от значения отчетного периода	
10.	Целевой показатель 7. Количество модернизированных котельных (нарастающим итогом)	единиц (шт.)	1	1	1	100,0	100,0	нет
10-1.	Целевой показатель 8. Удельный вес объектов котельных (дымовые трубы) приведенных к нормативным требованиям обеспечения безопасности	процент	100	100	100	100	100	нет
11.	<b>Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Верхнесалдинского городского округа до 2021 года"</b>							
12.	<b>Цель 2. Повышение энергетической эффективности экономики, в том числе за счет энергосбережения</b>							
13.	<b>Задача 1. Повышение уровня рационального использования топлива и энергии с широким внедрением энергосберегающих технологий и оборудования</b>							
14.	Целевой показатель 1. Удельный расход потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: горячая вода	м.куб. на 1 проживающего	32,2	32,2	27,6	116,7	116,7	снижение расхода горячей воды за счет увеличения количества установленных приборов учета

№ строки	Цели, задачи и целевые показатели	Единица измерения	Значение целевого показателя*			Процент выполнения		Причины отклонений от планового значения
			план (год)	план (отчетный период)	факт	от годового значения	от значения отчетного периода	
15.	Целевой показатель 2. Удельный расход потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: тепловая энергия	Гкал на 1 кв.м. общей площади	0,28	0,28	0,27	102,9	102,9	снижение расхода тепловой энергии за счет увеличения кол-ва установленных приборов учета
16.	Целевой показатель 3. Удельный расход потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: холодная вода	м.куб. на 1 проживающ его	47,00	47,00	68,50	68,6	68,6	расход холодной воды увеличился за счет роста аварийных ситуаций на сетях холодного водоснабжения и связанных с ними потерь
17.	<b>Цель 4. Обеспечение безопасности граждан при эксплуатации вертикального транспорта за счет повышения эффективности использования лифтового хозяйства путем его модернизации</b>							
18.	<b>Задача 1. Обеспечение повышения эффективности использования лифтового хозяйства путем его модернизации</b>							
19.	Целевой показатель 1. Количество модернизированных лифтов (нарастающим итогом)	единиц (шт.)	3	3	3	100	100	нет
20.	Целевой показатель 2. Доля модернизированных лифтов в общем объеме лифтов (нарастающим итогом)	процент	58,3	58,3	58,3	100	100	нет
21.	<b>Подпрограмма "Поддержка садоводческих, огороднических и ачных некоммерческих объединений"</b>							

№ строки	Цели, задачи и целевые показатели	Единица измерения	Значение целевого показателя*			Процент выполнения		Причины отклонений от планового значения
			план (год)	план (отчетный период)	факт	от годового значения	от значения отчетного периода	
22.	<b>Цель 3. Обеспечение поддержки садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, расположенных на территории Верхнесалдинского городского округа</b>							
23.	<b>Задача 1. Организация системы поддержки садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений</b>							
24.	Целевой показатель 1. Доля садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, получивших субсидии на возмещение затрат на инженерное обеспечение территорий данных некоммерческих объединений от общего количества зарегистрированных на территории Верхнесалдинского городского округа садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений	процент	37	37	37	100	100	нет

№ строки	Цели, задачи и целевые показатели	Единица измерения	Значение целевого показателя*			Процент выполнения		Причины отклонений от планового значения
			план (год)	план (отчетный период)	факт	от годового значения	от значения отчетного периода	
25.	Целевой показатель 2. Доля неиспользуемых участков на территориях садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений	процент	18,5	18,5	17,7	104,5	104,5	увеличилась доля используемых участков за счет разработки заброшенных участков на территориях садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений

\*заполняется нарастающим итогом

**ОТЧЕТ**  
о реализации муниципальной программы  
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности  
Верхнесалдинского городского округа до 2021 года"

форма 2

**Выполнение мероприятий**  
**муниципальной программы**  
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности  
Верхнесалдинского городского округа до 2021 года"  
за 2016 год

№ строки	Наименование мероприятий/источники расходов на финансирование	объем расходов на выполнение мероприятий, тыс. руб.				Выполнение с учетом экономии, %	Информация о фактическом исполнении мероприятия
		план*	факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур)	выполнение, %	экономия по результатам проведенных конкурсных процедур		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Всего по муниципальной программе, в т.ч.</b>	<b>36 884,6</b>	<b>25 626,3</b>	<b>69,5</b>	<b>1 157,6</b>	<b>72,6</b>	-
2	Федеральный бюджет	0,0	0,0	-	0,0	-	-
3	Областной бюджет	2 284,2	2 105,0	92,2	179,2	100,0	-
4	в т.ч. субсидии местным бюджетам	2 284,2	2 105,0	92,2	179,2	100,0	-
5	Местный бюджет	24 142,8	21 856,5	90,5	978,4	94,6	-
6	Внебюджетные источники	10 457,6	1 664,8	15,9	0,0	15,9	-
7	<b>Капитальные вложения</b>	<b>27 522,2</b>	<b>17 884,6</b>	<b>65,0</b>	<b>876,6</b>	<b>68,2</b>	-
8	Федеральный бюджет	0,0	0,0	-	0,0	-	-
9	Областной бюджет	2 284,2	2 105,0	92,2	179,2	100,0	-
10	в т.ч. субсидии местным бюджетам	2 284,2	2 105,0	92,2	179,2	100,0	-
11	Местный бюджет	16 757,4	15 036,7	89,7	697,4	93,9	-
12	Внебюджетные источники	8 480,6	742,9	8,8	0,0	8,8	-
13	<b>Прочие нужды</b>	<b>9 362,4</b>	<b>7 741,7</b>	<b>82,7</b>	<b>281,0</b>	<b>85,7</b>	-
14	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
15	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
16	в т.ч. субсидии местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
17	Местный бюджет	7 385,4	6 819,8	92,3	281,0	96,1	-
18	Внебюджетные источники	1 977,0	921,9	46,6	0,0	46,6	-
19	<b>Подпрограмма "Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Верхнесалдинского городского округа до 2021 года"</b>						
20	<b>Всего по подпрограмме, в т.ч.</b>	<b>30 889,2</b>	<b>20 225,3</b>	<b>65,5</b>	<b>750,4</b>	<b>67,9</b>	<b>-</b>
21	Федеральный бюджет	0,0	0,0	-	0,0	-	-
22	Областной бюджет	0,0	0,0	-	0,0	-	-
23	в т.ч. субсидии местным бюджетам	0,0	0,0	-	0,0	-	-
24	Местный бюджет	21 221,7	19 350,6	91,2	750,4	94,7	-
25	Внебюджетные источники	9 667,5	874,7	9,0	0,0	9,0	-
26	<b>1.Капитальные вложения</b>						
27	<b>Всего по направлению "Капитальные вложения, в т.ч.</b>	<b>22 210,9</b>	<b>12 931,7</b>	<b>58,2</b>	<b>518,2</b>	<b>60,6</b>	<b>-</b>
28	Федеральный бюджет	0,0	0,0	-	0,0	-	-
29	Областной бюджет	0,0	0	-	0,0	-	-
30	в т.ч. субсидии местным бюджетам	0,0	0,0	-	0,0	-	-
31	Местный бюджет	14 473,2	12 931,7	89,3	518,2	92,9	-
32	Внебюджетные источники	7 737,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-
33	<b>1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства</b>						
34	<b>Мероприятие 1. Проведение мероприятий по проектированию, реконструкции, модернизации и строительству систем коммунальной инфраструктуры, всего, в т.ч.</b>	<b>10 239,9</b>	<b>960,7</b>	<b>9,4</b>	<b>518,2</b>	<b>14,4</b>	<b>-</b>
35	Федеральный бюджет	0,0	0,0	-	0,0	-	-
36	Областной бюджет	0,0	0,0	-	0,0	-	-
38	Местный бюджет	2 502,2	960,7	38,4	518,2	59,1	ПСД для строительства объектов сооружения биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 70м.куб/сутки в д.Северная разработана в полном объеме, экспертиза инженерных изысканий проведена. Заключены муниципальные контракты на реализацию мероприятий №№ 1,3,1,5,1,8,1,9,1,10. Работы по контрактам выполнены. Подтверждающие факт документы на сумму 1023,28 тыс. руб. переданы в бухгалтерию на оплату в декабре 2016 года. Оплата будет произведена в 2017 году.

1	2	3	4	5	6	7	8
39	Внебюджетные источники	7737,7	0,0	0,0	0,0	0,0	не состоялись торги из-за отсутствия утвержденных изменений в инвестиционную программу МУП "Гор.УЖКХ" на 2016 год
40	<b>Мероприятие 4.</b> Модернизация котельной № 3, всего, в т.ч.	11 971,0	11 971,0	100,0	0,0	100,0	см. строку 44
41	Федеральный бюджет	0,0	0,0	-	0,0	-	-
42	Областной бюджет	0,0	0,0	-	0,0	-	-
43	в т.ч. субсидии местным бюджетам	0,0	0,0	-	0,0	-	-
44	Местный бюджет	11 971,0	11 971,0	100,0	0,0	100,0	Проведена модернизация котельной № 3. Субсидии перечислены полностью
45	Внебюджетные источники	0,0	0,0	-	0,0	-	
46	<b>Прочие нужды</b>						
47	<b>Всего по направлению "Прочие нужды", всего, в т.ч.</b>	<b>8 678,3</b>	<b>7 293,6</b>	<b>84,0</b>	<b>232,1</b>	<b>86,7</b>	-
48	Федеральный бюджет	0,0	0,0	-	0,0	-	-
49	Областной бюджет	0,0	0,0	-	0,0	-	-
50	в т.ч. субсидии местным бюджетам	0,0	0,0	-	0,0	-	-
51	Местный бюджет	6 748,5	6 418,9	95,1	232,1	98,6	-
52	Внебюджетные источники	1 929,8	874,7	45,3	0,0	45,3	-
53	<b>Мероприятие 1.</b> Проведение мероприятий по проектированию, реконструкции, модернизации и строительству систем коммунальной инфраструктуры, всего, в т.ч.	2 259,4	874,7	38,7	232,1	49,0	см. строки 57-58
54	Федеральный бюджет	0,0	0,0	-	0,0	-	-
55	Областной бюджет	0,0	0,0	-	0,0	-	-
56	в т.ч. субсидии местным бюджетам	0,0	0,0	-	0,0	-	-
57	Местный бюджет	329,6	0	0,0	232,1	0,0	Заключен муниципальный контракт на реализацию мероприятий 1.7. Работы выполнены. Подтверждающие факт выполнения работ документы на сумму 97,5 тыс. руб. переданы в бухгалтерию в декабре 2016 года. Оплата будет произведена в 2017 году.

1	2	3	4	5	6	7	8
58	Внебюджетные источники	1929,8	874,7	45,3	0	45,3	мероприятие инвест. программы МУП "Гор.УЖКХ" выполнено: проведена теплоизоляция тепловых сетей, расположенных по адресу: перекресток улиц Народной стройки, д.6 и ул.Строителей д.19 - ЦТП №3 по ул.Чкалова д.80. Снижение суммы вложений за счет уменьшения тарифной составляющей
59	<b>Мероприятие 3.</b> Погашение организациями жилищно-коммунального хозяйства ВСГО задолженности за ТЭР	0,0	0,0	-	0,0	-	-
60	Федеральный бюджет	0,0	0,0	-	0,0	-	-
61	Областной бюджет	0,0	0,0	-	0,0	-	-
62	в т.ч. субсидии местным бюджетам	0,0	0,0	-	0,0	-	-
63	Местный бюджет	0,0	0,0	-	0,0	-	-
64	Внебюджетные источники	0,0	0,0	-	0,0	-	-
65	<b>Мероприятие 9.</b> Проведение мероприятий по подготовке в деревне Северная, деревне Никитино, поселке Песчаный, поселке Басьяновский к отопительному сезону 2016-2017 годов	6 418,9	6 418,9	100,0	0,0	100,0	Заменены дымовые трубы на котельных д.Северная, д.Никитино, п.Песчаный, п.Басьяновский. К отопительному сезону котельные готовы. Субсидии перечислены полностью
66	Федеральный бюджет	0,0	0,0	-	0,0	-	-
67	Областной бюджет	0,0	0,0	-	0,0	-	-
68	в т.ч. субсидии местным бюджетам	0,0	0,0	-	0,0	-	-
69	Местный бюджет	6 418,9	6 418,9	100,0	0,0	100,0	-
70	Внебюджетные источники	0,0	0,0	-	0,0	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
71	<b>Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Верхнесалдинского городского округа до 2021 года"</b>						
72	<b>Всего по подпрограмме, в т.ч.</b>	<b>5 594,5</b>	<b>5 000,1</b>	<b>89,4</b>	<b>407,2</b>	<b>96,7</b>	-
73	Федеральный бюджет	0,0	0,0	-	0,0	-	-
74	Областной бюджет	2 284,2	2 105,0	92,2	179,2	100,0	-
75	в т.ч. субсидии местным бюджетам	2 284,2	2 105,0	92,2	179,2	100,0	-
76	Местный бюджет	2 520,2	2 105,0	83,5	228,0	92,6	-
77	Внебюджетные источники	790,1	790,1	100,0	0,0	100,0	-
78	<b>Всего по направлению "Капитальные вложения, в т.ч.</b>	<b>5311,3</b>	<b>4952,9</b>	<b>93,3</b>	<b>358,4</b>	<b>100</b>	-
79	Федеральный бюджет	0	0	-	0,0	-	-
80	Областной бюджет	2284,2	2105	92,2	179,2	100,0	-
81	в т.ч. субсидии местным бюджетам	2284,2	2105	92,2	179,2	100,0	-
82	Местный бюджет	2284,2	2105	92,2	179,2	100,0	-
83	Внебюджетные источники	742,9	742,9	100,0	0,0	100,0	-
84	<b>2.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства</b>						
85	<b>Мероприятие 8. Повышение эффективности использования лифтового хозяйства путем его модернизации, всего, в т.ч.</b>	<b>5 311,3</b>	<b>4 952,9</b>	<b>93,3</b>	<b>358,4</b>	<b>100,0</b>	-
86	Федеральный бюджет	0,0	0,0	-	0,0	-	-
87	Областной бюджет	2 284,2	2 105,0	92,2	179,2	100,0	выполнено. Оплачено в 2016 г. По факту на основании представленных для подтверждения выполненных работ документов
88	в т.ч. субсидии местным бюджетам	2 284,2	2 105,0	92,2	179,2	100,0	
89	Местный бюджет	2 284,2	2 105,0	92,2	179,2	100,0	
90	Внебюджетные источники	742,9	742,9	100,0	0,0	100,0	выполнено
91	<b>Прочие нужды</b>						
92	<b>Всего по направлению "Прочие нужды", в т.ч.</b>	<b>283,2</b>	<b>47,2</b>	<b>16,7</b>	<b>48,8</b>	<b>33,9</b>	-
93	Федеральный бюджет	0,0	0,0	-	0,0	-	-
94	Областной бюджет	0,0	0,0	-	0,0	-	-
95	в т.ч. субсидии местным бюджетам	0,0	0,0	-	0,0	-	-
96	Местный бюджет	236,0	0,0	0,0	48,8	0,0	-
97	Внебюджетные источники	47,2	47,2	100,0	0,0	100,0	-

1	2	3	4	5	6	7	8
98	Мероприятие 5. Проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности инженерной инфраструктуры	0	0	-	0	-	-
99	Федеральный бюджет	0	0	-	0	-	-
100	Областной бюджет	0	0	-	0	-	-
101	в т.ч. субсидии местным бюджетам	0	0	-	0	-	-
102	Местный бюджет	0	0	-	0	-	-
103	Внебюджетные источники	0	0	-	0	-	-
104	Мероприятие 6. Установка счетчиков в многоквартирных домах	330,4	47,2	14,3	48,8	29,1	см. строки 108,109
105	Федеральный бюджет	0,0	0,0	-	0,0	-	-
106	Областной бюджет	0,0	0,0	-	0,0	-	-
107	в т.ч. субсидии местным бюджетам	0,0	0,0	-	0,0	-	-
108	Местный бюджет	283,2	0,0	0,0	48,8	0,0	работы выполнены. Подтверждающие факт выполнения работ документы на сумму 234,4 руб. переданы в бухгалтерию на оплату в декабре 2016. оплата будет произведена в 2017 году
109	Внебюджетные источники	47,2	47,2	100,0	0,0	100,0	выполнено
110	<b>Подпрограмма "Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений"</b>						
111	<b>Всего по подпрограмме, в т.ч.</b>	<b>400,9</b>	<b>400,9</b>	<b>100</b>	<b>0,0</b>	<b>100</b>	-
112	Федеральный бюджет	0,0	0,0	-	0,0	-	-
113	Областной бюджет	0,0	0,0	-	0,0	-	-
114	в т.ч. субсидии местным бюджетам	0,0	0,0	-	0,0	-	-
115	Местный бюджет	400,9	400,9	100	0,0	100	-
116	Внебюджетные источники	0,0	0,0	-	0,0	-	-
117	<b>Прочие нужды</b>						
118	<b>Всего по направлению "Прочие нужды", в т.ч.</b>	<b>400,9</b>	<b>400,9</b>	<b>100</b>	<b>0,0</b>	<b>100</b>	-
119	Федеральный бюджет	0,0	0,0	-	0,0	-	-
120	Областной бюджет	0,0	0,0	-	0,0	-	-
121	в т.ч. субсидии местным бюджетам	0,0	0,0	-	0,0	-	-
122	Местный бюджет	400,9	400,9	100	0,0	100	-
123	Внебюджетные источники	0,0	0,0	-	0,0	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
124	<b>Мероприятие 7.</b> Предоставление субсидий садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям, всего в т.ч.	400,9	400,9	100	0,0	100	-
125	Федеральный бюджет	0,0	0,0	-	0,0	-	-
126	Областной бюджет	0,0	0,0	-	0,0	-	-
127	в т.ч. субсидии местным бюджетам	0,0	0,0	-	0,0	-	-
128	Местный бюджет	400,9	400,9	100	0,0	100	Субсидии перечислены получателям по перечню, определенному постановлением администрации от 22.12.2015 № 3810
129	Внебюджетные источники	0,0	0,0	-	0,0	-	-