

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
«Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Верхнесалдинского городского округа»

Форма 1

Достижение целевых показателей
муниципальной программы
за январь-декабрь 2024 года

№ строк и	Цели, задачи и целевые показатели	Единица измерения	Значение целевого показателя*			Процент выполнения		Причины отклонений от планового значения
			план (год)	план (отчетный период)	факт	от годового значения	от значения отчетного периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1. Цель	«Улучшение жилищных условий граждан за счет проведения капитального ремонта имущества многоквартирных домов на территории Верхнесалдинского городского округа»						
2	1.1. Задача	«Приведение технического состояния многоквартирных домов на территории Верхнесалдинского городского округа в соответствии с требованиями нормативных документов»						
3	1.1.1. Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества в том числе (нарастающим итогом):	ед.	127	127	130	102.4	102.4	В 2024 году в соответствии с «Краткосрочным планом реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Верхнесалдинского городского округа»

								на период 2024 – 2026 годы» капитальный ремонт проведен на 12 – ти многоквартирных домах вместо запланированных 9 многоквартирных дома. План перевыполнен на 2,4 %
4	1.1.2. Удельный вес количества многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества к общему количеству многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (нарастающим итогом)	%	36.18	36,18	37.03	102.4	102.4	
5	1.1.3. Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества в том числе: (нарастающим итогом)	кв.м.	187971.53	187971,53	207002.9	110.12	110.12	В 2024 году в соответствии с «Краткосрочным планом реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных

								домах на территории Верхнесалдинского городского округа на период 2024 – 2026 годы» капитальный ремонт проведен на 12 – ти многоквартирных домах вместо запланированных 9 многоквартирных дома. План перевыполнен на 10,12 %
6	1.1.4. Количество многоквартирных домов, в которых проведена техническая инвентаризация многоквартирных домов (нарастающим итогом)	ед.	278	278	0	0	0	Выполнение работ по технической инвентаризации не запланировано. Муниципальный контракт не заключен в связи с отсутствием заявок на проведение технической инвентаризации на 2024 год
7	1.1.5. Количество многоквартирных домов, которым перечислены взносы за муниципальный фонд на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов на	ед.	63	63	51	80,95	80,95	В связи с заключениями в декабре 2024 года дополнительных соглашений в связи со сменой

	специальный счет дома (нарастающим итогом)							уполномоченного лица
8	1.1.6. Удельный вес количества многоквартирных домов, которые выбрали в качестве перечислений взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов специальный счет к общему количеству многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов (нарастающим итогом)	%	17.9	17.9	14.5	81.01	81.01	

* заполняется нарастающим итогом

ФОРМА 2

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
«Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Верхнесалдинского городского округа»
за январь – декабрь 2024

Выполнение мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Верхнесалдинского городского округа», утвержденной постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 14.10.2023 года № 2688

№ строки	Наименование мероприятия. Источник расходования на финансирование	Объем расходов на выполнение мероприятий тыс. руб.				выполнение с учетом экономии процентов	Информация о фактическом исполнении
		План	Факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур)	выполнение процентов	экономия по результатам проведенных конкурсных процедур		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ВСЕГО по муниципальной программе, в том числе	5417,90	5040,20	93,03	0,00	93,03	-
2.	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.	областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4.	местный бюджет	5417,90	5040,20	93,03	0,00	93,03	-
5.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.	Прочие нужды, в том числе:	5417,90	5040,20	93,03	0,00	93,03	-
7.	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8.	областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9.	местный бюджет	5417,90	5040,20	93,03	0,00	93,03	-
10.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

11.	Мероприятие 1. Проведение технической инвентаризации многоквартирных домов, в том числе:	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13.	областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
14.	местный бюджет	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
15.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
16.	Мероприятие 2. Взносы на капитальный ремонт за муниципальный фонд, в том числе:	5400,90	5040,20	93,32	0,00	93,32	
17.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
18.	областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
19.	местный бюджет	5400,90	5040,20	93,32	0,00	93,32	
20.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
21.	Мероприятие 3. Инвентаризация последствий аварии, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
23.	областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
24.	местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
25.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-