

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания общественной комиссии по обеспечению реализации регионального**  
**проекта «Формирование комфортной городской среды на территории**  
**Свердловской области» на территории Верхнесалдинского городского округа (далее**  
**– Комиссия)**

---

20 мая 2024 года

г. Верхняя Салда

№ 08/24

Председательствовал:

Глава Верхнесалдинского городского округа

А.В. Маслов

На заседании Комиссии присутствовали: А.Б. Душин, Л.Ю. Софронова, Н.В. Козлова, Н.А. Шмигельская, Н.В. Иванов, В.А. Бельков, О.А. Шапкина, И.А. Тодуа, Н.С. Зыков, Л.Г. Баженова, Л.В. Пискунова.

Всего присутствовало 12 (двенадцать) членов Комиссии, что составило 52,2 процентов от общего количества членов Комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

Повестка дня:

1. Итоги работы за май 2024 года.

2. Ход работ по второй очереди второго этапа комплексного благоустройства общественной территории, прилегающей к Верхнесалдинскому авиаметаллургическому техникуму и к новому участку дороги по улице Энгельса в г.Верхняя Салда.

Ход заседания:

1. Начальник отдела по ЖКХ администрации Верхнесалдинского городского округа Н.В. Козлова доложила: в соответствии с подготовленной информацией о проведенных мероприятиях по вовлечению граждан в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в мае 2024 года проведено 4 мероприятия, количество участников мероприятий старше 14 лет - 137 человек. С начала 2024 года (за 5 месяцев) проведено 14 мероприятий, количество участников мероприятий старше 14 лет - 6969 человек. Проведены следующие мероприятия:

1. Общественные слушания – 0.
  2. Общественные обсуждения – 1 мероприятие (общественное обсуждение по определению перечня общественных территорий, подлежащих первоочередному благоустройству в 2025 году) – 1009 участников.
  3. Анкетирование – 0.
  4. Форумы – 0.
  5. Опросы – 1 мероприятие (опрос населения по выбору общественных территорий для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «малые города» в 2024 году, реализация которых предусмотрена в 2025-2026 годах) – 3162 участника.
  6. Интервьюирование – 0.
  7. Картирование – 0.
  8. Проведение фокус-групп – 0.
  9. Работа с отдельными группами пользователей – 0.
  10. Организация проектных семинаров, организация проектных мастерских (воркшопов) – 0.
  11. Проведение дизайн-игр – 0.
  12. Организация проектных мастерских со школьниками и студентами – 0.
  13. Проведение оценки эксплуатации территории, консультирование – 7 мероприятий (заседание общественной комиссии с участием общественности) – 98 участников.
- Проведено иных публичных мероприятий на реализованных объектах – 5, в том числе:
- спортивно-игровой праздник, посвященный Дню защитника Отечества, - «Зарничка» в парке Гагарина – 80 участников;
  - массовый городской праздник в парке Гагарина «Прощай, ЗИМА! ВЕСНА пришла!» - 2500 участников;
  - интерактивная игра-бродилка по правилам дорожного движения «Светофор рекомендует или Правила дорожного движения для малышей» в Комсомольском сквере – 10 участников;
  - субботник в парке Гагарина – 40 участников;
  - открытие мотосезона на Дворцовой площади – 70 участников.
- Итого в мероприятиях приняли участие 6969 человек старше 14 лет.
14. Проведено мероприятий с участием жителей до 14 лет – 4, в том числе:
    - спортивно-игровой праздник, посвященный Дню защитника Отечества, - «Зарничка» в парке Гагарина – 70 участников;
    - массовый городской праздник в парке Гагарина «Прощай, ЗИМА! ВЕСНА пришла!» - 1500 участников;
    - интерактивная игра-бродилка по правилам дорожного движения «Светофор рекомендует или Правила дорожного движения для малышей» в Комсомольском сквере – 60 участников;
    - субботник в Комсомольском сквере – 30 участников.
- Итого в мероприятиях приняли участие 1660 человек младше 14 лет.

Количество мероприятий по вовлечению граждан 14 лет и старше с начала 2024 года составляет 14, количество участников мероприятий - 6969 человек, доля жителей МО 14 лет и старше, вовлеченных в реализацию проекта, составляет 19,4%, план (по итогам года) – 30%.

Решение комиссии: признать работу за май 2024 года удовлетворительной - принято единогласно.

2. Начальник отдела по ЖКХ администрации Верхнесалдинского городского округа Н.В. Козлова доложила: Законом Свердловской области от 07 декабря 2023 года № 128-ОЗ «Об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» предусмотрена субсидия в размере 22 000,00 тыс.руб. на благоустройство общественной территории Верхнесалдинского городского округа в 2024 году, в местном бюджете на данное мероприятие предусмотрено финансирование в размере 13 594,5 тыс.руб.. Общий объем финансирования на 2024 год – 35 594,5 тыс.руб..

На 2023-2026 годы запланировано проведение второго этапа комплексного благоустройства общественной территории, прилегающей к авиаметаллургическому техникуму и к новому участку автомобильной дороги по ул. Энгельса в г.Верхняя Салда.

В рамках второй очереди второго этапа благоустройства в 2024 году запланированы: **устройство тротуаров, дорожек, велодорожек, площадок, газонов, установка скамеек, урн, квадросферы, детской площадки, озеленение, наружное электроосвещение, видеонаблюдение.**

27.03.2023 заключен муниципальный контракт с ООО ИСК «Энергия» (г.Екатеринбург) со сроком выполнения работ в 2023-2026 годах. Заказчик – МКУ «Служба городского хозяйства». В 2024 году проведение работ по контракту запланировано в период с 15.04.2024 по 15.09.2024.

На текущий момент проведена приемка работ, выполненных подрядчиком в 2023 году по объемам 2024 года. Оплата данных работ на сумму 3,1 млн.руб. планируется в мае 2024 года. Также подрядчиком закуплена часть материалов и оборудования, начаты работы по вертикальной планировке территории благоустройства. Всего выполнено 6.23% от общего объема работ, запланированных на 2024 год.

Решение комиссии: проводить работы по второй очереди второго этапа комплексного благоустройства общественной территории, прилегающей к авиаметаллургическому техникуму и к новому участку автомобильной дороги по ул. Энгельса в г.Верхняя Салда, в соответствии с графиком выполнения работ по контракту на 2024 год.

Председатель Комиссии

А.В. Маслов

Протокол вела секретарь Комиссии

Л.Ю. Софронова