

ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии по обеспечению реализации регионального
проекта «Формирование комфортной городской среды на территории
Свердловской области» на территории Верхнесалдинского муниципального округа
(далее – Комиссия)

08 августа 2025 года

г. Верхняя Салда

№ 13/25

Председательствовал:

Глава Верхнесалдинского муниципального округа

А.В. Маслов

На заседании Комиссии присутствовали: А.Б. Душин, Л.Ю. Софронова, Н.В. Козлова, Л.Г. Баженова, Е.Н. Скурихина, Н.В. Иванов, С.В. Полковенкова, Ю.Г. Печерская, Л.В. Пискунова, И.А. Тодуа, О.В. Котельникова, И.В. Шишкина, В.А. Бельков, С.В. Новопашин, А.Н. Морозов.

Всего присутствовало 16 (шестнадцать) членов Комиссии, что составило 69,57 процентов от общего количества членов Комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

Повестка дня:

1. Итоги работы по благоустройству общественных территорий за январь-август 2025 года.

Ход заседания:

Заместитель Главы Администрации по ЖКХ, энергетике и транспорту А.Б. Душин доложил: Законом Свердловской области от 03 декабря 2024 года № 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» предусмотрена субсидия в размере 41 421,5 тыс.руб. на благоустройство общественной территории Верхнесалдинского муниципального округа в 2025 году, в местном бюджете на данное мероприятие предусмотрено финансирование в размере 17 752,2 тыс.руб.. Общий объем финансирования на 2025 год – 59 173,7 тыс.руб..

В 2025 году проводятся работы по третьему этапу комплексного благоустройства общественной территории, прилегающей к Верхнесалдинскому авиаметаллургическому техникуму и к новому участку автомобильной дороги по ул. Энгельса в г.Верхняя Салда. Работы по благоустройству данной территории планируется полностью завершить в 2025 году.

В рамках третьей очереди второго этапа благоустройства в 2025 году планируются: устройство тротуаров, дорожек, велодорожек, площадок, газонов, детской площадки, спортивных площадок, установка скамеек, урн, парковых качелей, сцены, уличного экрана, световой арки, светодиодного фонтана, ротонды, навеса, торгового павильона, ограждения, озеленение, наружное электроосвещение, видеонаблюдение.


Работы по благоустройству осуществляются в рамках муниципального контракта с ООО ИСК «Энергия» (г.Екатеринбург) от 27.03.2023 № 31. Срок проведения работ по контракту - с 10.02.2025 по 01.10.2025.

На текущий момент выполнено **72,58%** от общего объема работ по контракту (установлены сцена, кованая беседка-ротонда, торговый павильон и световая арка, светодиодный фонтан, уличный светодиодный экран, часть ограждения парка, камеры видеонаблюдения, светильники, часть спортивного оборудования и скамеек, подготовлено асфальтобетонное основание, резиновое покрытие, проведена большая часть земляных работ, устройства щебеночного основания и газонов, укладки бортовых камней, плитки). Для целей своевременной закупки МАФ в марте 2025 года выплачен аванс в размере 13 000,0 тыс.руб., а также проведена оплата выполненных работ в размере 28 065,3 тыс.руб. (с учетом выплаченного ранее аванса). В общей сложности оплачено **41 065,3 тыс.руб. (69,4%** от общей суммы, подлежащей оплате по контракту в 2025 году).

В период с 21.04.2025 по 12.06.2025 проведено онлайн-голосование на единой федеральной платформе за объекты, подлежащие благоустройству в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в первоочередном порядке в 2026 году. По Верхнесалдинскому муниципальному округу участие в голосовании приняли **11112** человек. Целевой показатель (10733 участника) выполнен на **103,5%**. По итогам голосования большинство голосов (9687) набрала общественная территория - Сквер Труда и Победы.


Решение комиссии: признать работу по благоустройству общественных территорий за январь-август 2025 года удовлетворительной - принято единогласно.

Председатель Комиссии



А.В. Маслов

Протокол вела секретарь Комиссии



Л.Ю. Софронова